



Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

*Area 3 - Servizi tecnici e al
territorio*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Area 3 - Servizi tecnici e al territorio

N. 476 del 06/10/2023

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BATTERIA, CAMMINAMENTI ED ACCESSI ALLE FORTIFICAZIONI DELLA PIAZZAFORTE DI PORTOFERRAIO UBICATI TRA LA MURAGLIA DEL FORTE STELLA E LA RESIDENZA NAPOLEONICA. APPROVAZIONE CRE E STATO FINALE - IMPRESA CO.PRO.LA. – EDIL.ART. CIG: 8997107791 CUP: F95F21000640002

IL DIRIGENTE AREA 3[^]
Arch. Carlo Tamberi

a cura della Ragioneria

Esecutivo il

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BATTERIA, CAMMINAMENTI ED ACCESSI ALLE FORTIFICAZIONI DELLA PIAZZAFORTE DI PORTOFERRAIO UBICATI TRA LA MURAGLIA DEL FORTE STELLA E LA RESIDENZA NAPOLEONICA. APPROVAZIONE CRE E STATO FINALE - IMPRESA CO.PRO.LA. – EDIL.ART.

IL DIRIGENTE AREA 3^

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n. 106 del 09.06.2021 recante: “Restauro e valorizzazione della batteria, camminamenti ed accessi alle fortificazioni della piazzaforte di Portoferraio ubicati tra la muraglia del Forte Stella e la residenza napoleonica. Approvazione progetto definitivo” è stato approvato il progetto definitivo dell’opera di cui trattasi, redatto dall’Arch. Elisabetta Coltelli, dipendente del Comune di Portoferraio per un importo complessivo di Euro 350.000,00;
- il progetto di cui trattasi risulta vincitore del bando per l’erogazione di contributi con il bando “Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana” – L.R. 3 marzo 2021 n.8 di cui al Decreto Dirigenziale n. 13232 del 14.07.2021 per un contributo di Euro 200.000,00 a favore del Comune di Portoferraio;
- il progetto di cui trattasi ha partecipato inoltre al bando “Fondo per gli investimenti nelle isole minori (Art. 1, comma 553, legge 27 dicembre 2019, n. 160)” per la quota di Euro 180.000,00 di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli affari regionali e le autonomie datato 13.08.2021;
- con Determinazione Dirigenziale Area 3 n. 729 del 26/11/2021 avente ad oggetto “*Restauro e valorizzazione della batteria, camminamenti ed accessi alle fortificazioni della piazzaforte di Portoferraio ubicati tra la muraglia del Forte Stella e la residenza napoleonica. Approvazione progetto esecutivo. CUP: F95F21000640002*” è stato approvato il progetto esecutivo di cui trattasi, per una spesa complessiva ammontante ad Euro 380.000,00;

Richiamati:

- la Determinazione Dirigenziale Area 3 n. 798 del 14/12/2021 avente ad oggetto “*Lavori inerenti il progetto di restauro e valorizzazione del prospetto principale del Teatro dei Vigilanti – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. come modificato dalla L.120/2020 e L. 108/2021. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione a CO.PRO.L.A. Consorzio tra Imprese Artigiane. CIG: 8997107791 CUP: F95F21000640002*” con la quale si affidavano all’impresa CO.PRO.L.A. CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE con sede in Via Fratelli Bandiera, 28 – Senigallia (AN) – P.I./C.F. 02513990420 la quale ha presentato un ribasso corrispondente al 0,570 % sull’importo posto a base di gara proponendo un’offerta pari a € 308.282,896 (di cui € 8.753,780 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 112.400,000 per costi della manodopera), IVA al 10% esclusa;
- il verbale di consegna lavori del 20/12/2021, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto, con il quale sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto;
- il contratto rep. n. 2521/2022 sottoscritto in data 27/01/2022 tra il Comune di Portoferraio e il consorzio CO.PRO.L.A. per l’importo di € 308.282,896;
- l’Atto di Liquidazione n. 172 del 22/02/2022 con il quale si liquidava all’impresa aggiudicatrice l’anticipazione del 20% del prezzo contrattuale, come previsto dall’art. 35, co. 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall’art. 207 del D.L. n. 34/2020, per un importo complessivo di € 67.822,24 (di cui € 61.656,58 imponibile e € 6.165,66 IVA al 10%);

- la Determinazione Dirigenziale Area 3 n. 286 del 17/06/2022 avente ad oggetto *“Lavori di restauro, recupero e riqualificazione della batteria, camminamenti ed accessi alle fortificazioni della piazzaforte di Portoferraio ubicati tra la muraglia del Forte Stella e la residenza napoleonica. CIG: 8997107791 CUP: F95F21000640002”* con la quale si approvava la perizia di variante redatta ai sensi dell’art.106, co. 1 lett. c) e dell’art.149, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che la stessa si riferisce ad interventi rivolti a risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, senza modificare qualitativamente l’opera, che comportano sia una differente distribuzione della spesa che una maggiore spesa, pari a € 11.425,43 IVA esclusa;

- la Determinazione Dirigenziale Area 3 n. 411 del 30/08/2022 con la quale si approvava il **1° SAL** per le lavorazioni effettuate dal consorzio CO.PRO.L.A. a tutto il 30.07.2022 per un importo di € 49.031,86 oltre IVA al 10% cui, tolte le dovute detrazioni (trattenuta dello 0,5% come da legge e anticipazione del 20%) è risultato un credito all’impresa, come da certificato di pagamento, pari a € **38.980,33** al netto dell’IVA al 10% e con la quale si approvava il 1° SAL straordinario per l’accesso al Fondo ai sensi del D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022 dando che, al momento, il valore di –€ 4.109,02 di maggiore spesa calcolata ai sensi dell’art. 26 1 comma della L. 91/2022 che recita: *“I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%”* non trova copertura nel quadro economico, fatto salvo il ricorso al Fondo di cui al comma 4, lett. b), art. 26 del D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022 per l’integrazione delle risorse attualmente non coperte, per cui non viene emesso il certificato di pagamento relativo a tale importo:

- l’atto di liquidazione n. 769 del 14/09/2022 con il quale veniva liquidato l’importo di € **38.980,33** oltre IVA al 10% pari ad € **3.898,03 per un** totale di € 42.878,36 per il 1° SAL a tutto il 30.07.2022 inerente ai lavori di cui trattasi;

- la Determinazione Dirigenziale Area 3 n. 556 del 28/10/2022 con la quale si approvava il **2° SAL** per le lavorazioni effettuate dal consorzio CO.PRO.L.A. a tutto il 19/09/2022 per un importo totale netto pari a € **44.861,68** oltre IVA al 10%, oltre alle lavorazioni effettuate dalla ditta subappaltatrice GM SCAVI, riconoscendo a quest’ultima un credito pari a un importo imponibile di € **10.850,71** oltre IVA al 10%;

- l’atto di liquidazione n. 902 del 10/11/2022 con il quale veniva liquidato l’importo di € **44.861,68** oltre Iva al 10% per € **4.486,16** per un totale di € **49.347,85** per il 2° SAL a tutto il 19/09/2022 inerente ai lavori di cui trattasi;

- la Determinazione Dirigenziale Area 3 n. 292 del 24/06/2022 con la quale si autorizzava CO.PRO.L.A. a subappaltare alla ditta *“GM scavi di Gipponi Maurizio”* con sede legale in Portoferraio (LI) in via Colle Reciso 6/A, C.F. GPPMRZ65A11G912D e P.I. 01262140492 le seguenti prestazioni: scavi a sezione obbligata, riempimento scavi, demolizione corpo stradale in macadam, fornitura e posa in opera di fondazione stradale, formazione di nr. 2 plinti per pali di illuminazione, fornitura e posa in opera di coccio pesto per esterni, trasporto e conferimento del materiale di risulta in discarica autorizzata, fornitura e posa di rete elettrosaldata per fondazione stradale per un importo di € 115.754,88;

- atto di liquidazione n. 906 del 10/11/2022 con il quale veniva liquidato l’importo di € **10.850,71 (oltre IVA. 1.085,07)** per un totale di € **11.935,78** relativa al 2° SAL a tutto il 19/09/2022 inerente ai lavori eseguiti dalla suddetta Ditta subappaltatrice GM Scavi;

- la Determinazione Dirigenziale Area 3 n. 825 del 28/12/2022 con la quale si prendeva atto che con contratto d’affitto d’azienda rep. n. 461/2022 raccolta 279 alla ditta CO.PRO.L.A. sopra menzionata, aggiudicatrice dell’appalto relativo ai lavori cui trattasi, subentrava la ditta EDIL ART consorzio costituito in data 05 maggio 2022 con sede in Senigallia (AN), Via Bovio n.1 P.IVA e CF n.02923150425;

- la Determinazione Dirigenziale Area 3 n. 870 del 30/12/2022 con la quale si approvava il **3° SAL** per le lavorazioni effettuate dall'impresa EDIL.ART a tutto il 10.10.2022 per un importo totale netto pari a € 127.809,77 al netto dell'IVA al 10%, a cui, tolte le dovute detrazioni (trattenuta dello 0,5% come da legge e anticipazione del 20%) risulta un credito di € **101.608,77** oltre IVA, da cui detrarre gli importi dei subappalti - ditta GM Scavi per Euro 89.440,29 - e sub-affidamenti - ditta CFI per Euro 4.726,04 - ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.50/16, pertanto risulta da liquidare all'impresa EDIL.ART l'importo di € 7.442,44 al netto dell'IVA al 10% ;

- l'atto di liquidazione n. 168 del 30/01/2023 con il quale veniva liquidato l'importo totale di € 101.608,77 oltre IVA al 10% pari a € 10.160,87 per un totale di € 111.769,65 IVA compresa per il 3° SAL inerente ai lavori a tutto il 10.10.2022 di cui trattasi;

- la Determinazione Dirigenziale Area 3 n. 231 del 02/05/2023 con la quale si approvava il **4° SAL e ultimo** per le lavorazioni effettuate dall'impresa EDIL.ART a tutto il 10/03/2023 per un importo totale netto, effettuate le dovute detrazioni, pari all'importo imponibile di € **17.791,52**, come da certificato di pagamento, nel quale è specificata la delega di pagamento diretto dell'importo sopracitato da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 co. 13, lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla ditta subappaltatrice GM SCAVI per l'importo imponibile di € 14.798,97 e all'impresa sub-affidataria Falegnameria di Lenzi Fabrizio per l'importo imponibile di € 2.992,55;

- l'atto di liquidazione n. 935 del 28/08/2023 con il quale veniva liquidato l'importo totale di € 17.791,52 oltre IVA al 10% (pari ad € 1.779,15) per un totale di € 19.570,67 per il 4° SAL inerente ai lavori di cui trattasi a tutto il 10/03/2023;

- la Determinazione Dirigenziale Area 3 n. 423 del 30/08/2023 con la quale si approva, preso atto delle economie derivanti dalla conclusione delle lavorazioni di cui trattasi, il 4° SAL straordinario per l'accesso al Fondo ai sensi del D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022 per i lavori eseguiti a tutto il 10.03.2023 pari a € 1.245,05 al netto dell'IVA;

Preso atto che nella precitata determina n. 423/2023 si approvava, preso atto delle economie derivanti dalla conclusione delle lavorazioni di cui trattasi, la documentazione di seguito elencata relativa alle rettifiche al 2° e 3° SAL straordinario comprensivi del relativo certificato di pagamento, per lavori effettuati dall'impresa aggiudicatrice CO.PRO.L.A. – EDIL.ART per la maggiore spesa rispettivamente di € 5.066,23 (imponibile, dal quale, oltre alle detrazioni di cui alla L.91/22 risulta già detratto la parte rimanente dell'importo del 20% relativo all'anticipazione contrattuale di € 5.192,94), relativo al 2° SAL ed € 8.339,57 (imponibile) relativo al 3° SAL :

- SAL n.2 straordinario: stato d'avanzamento, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e certificato di pagamento;

- SAL n.3 straordinario: stato d'avanzamento, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e certificato di pagamento;

Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale Area 3 n. 471 del 03/10/2023 con la quale si prendeva atto del parere ricevuto da ANCI in merito al pagamento dei SAL straordinari, ai sensi del D.L. n. 50/2022 convertito in L. n. 91/2022, ai subappaltatori e sub-affidatari delle lavorazioni effettuate nell'ambito del progetto di cui ricevuto in data 17 settembre 2023 e si provvedeva a rettificare i certificati di pagamento inerenti al 2°, 3° e 4° SAL straordinari approvati con la precitata determina 3 n. 423/2023 nella parte relativa alla delega di pagamento diretto da parte della stazione appaltante ai subappaltatori e sub-affidatari, pur rimanendo inalterato l'importo dei certificati stessi;

Dato atto che il quadro economico conclusivo dell'opera, inclusa la maggiore somma calcolata ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito nelle L.91/2022, risulta il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
TOTALE dei lavori a base d'asta compresi gli OOSS (SAL ordinari)		Euro	277.096,05
Somme a disposizione dell'amministrazione per:			
IVA 10% sui lavori	Euro	27.709,60	
Imprevisti , arrotondamenti e allacci	Euro	122,00	
Importo individuato ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016	Euro	6.200,00	
Incarichi professionali	Euro	16.169,09	
DL.50/2022 quota conguaglio (SAL straordinari)	Euro	14.650,80	
IVA 10% su quota conguaglio (SAL straordinari)	Euro	1.465,08	
Sommano		Euro	66.316,57
Economie sui lavori		Euro	27.961,48
Economie su somme a disposizione		Euro	8.625,90
TOTALE		Euro	380.000,00

Dato atto che risultano Euro 27.961,48 di economie sulle lavorazioni oltre ad Euro 2.796,14 per IVA, oltre le economie sulle somme a disposizione per Euro 5.829,74 per un totale di Euro 8.625,90 per un totale generale di Euro 36.587,38;

Preso atto altresì che la precitata economia di Euro 36.587,38 verrà utilizzata per liquidare i SAL straordinari ai sensi dell'art. 26 c.6 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito nelle L.91/2022 dai quali è stata, tra l'altro, detratta la restante somma dell'anticipazione già corrisposta;

Preso atto che ai sensi dell'art. 26 c.6 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito nelle L.91/2022 la precitata economia di Euro 36.587,38 potrà essere utilizzata per liquidare i SAL straordinari, previa nulla osta degli Enti erogatori del finanziamento;

Vista la seguente documentazione sottoscritta dal DL Arch. Elisabetta Coltelli e dall'impresa appaltatrice EDIL ART con sede in Senigallia (AN), Via Bovio n.1 P.IVA e CF n.02923150425 che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Stato finale dei lavori per i lavori eseguiti a tutto il 10.03.2023 (ordinario)
- Stato finale dei lavori per i lavori eseguiti a tutto il 10.03.2023 (straordinario ai sensi della L.91/22)
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Dato atto di provvedere all'approvazione della documentazione sopraelencata;

Dato atto, inoltre, che il credito residuo all'impresa pari a € 1.346,46 al netto dell'IVA al 10% (pari a € 134,64 per un totale di € 1.481,10 IVA compresa) indicato nel certificato di regolare esecuzione, verrà liquidato all'impresa con separato atto dopo l'emissione di regolare fattura;

Considerato che la documentazione relativa ai SAL straordinari ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito nelle L.91/2022, è già stata approvata con gli atti precedentemente citati;

Visto il CIG relativo al presente intervento: 8997107791;

Visto il CUP relativo alla presente opera: F95F21000640002;

Visti altresì:

- l'art. 181 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- l'art. 14 del decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo al regolamento recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*»;

Visti inoltre:

- il Decreto Sindacale n. 19653 del 07/09/2020 con il quale è stato affidato l'incarico di Dirigente Area 3 all'Arch. Carlo Tamberi;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 recante disposizioni in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo alla disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria;
- il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell'ordinamento finanziario e contabile come anch'esso novellato dal D.Lgs. 126 citato;
- la Delibera di C.C. n. 35 del 14/09/2022 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024. Approvazione";
- la Delibera di C.C. n. 36 del 14/09/2022, avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2022 – 2024 e relativi allegati";
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2015;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", entrata in vigore il 7/09/2010;

Considerato che, per la mancata approvazione del bilancio di previsione 2023 - 2025 entro il 15/09/2023, si configura la fattispecie di cui all'art.163, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm. "Gestione provvisoria";

Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;

Visto l'art. 6-bis della L. 241/4990 e ss. mm. ii. e dato atto di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento;

Dato atto che il parere tecnico del Responsabile del Procedimento debba intendersi formalmente espresso con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto:

1. di approvare la documentazione sottoelencata, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, relativa ai *“LAVORI DI RESTAURO, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BATTERIA, CAMMINAMENTI ED ACCESSI ALLE FORTIFICAZIONI DELLA PIAZZAFORTE DI PORTOFERRAIO UBICATI TRA LA MURAGLIA DEL FORTE STELLA E LA RESIDENZA NAPOLEONICA”* effettuati EDIL ART consorzio costituito in data 05 maggio 2022 con sede in Senigallia (AN), Via Bovio n.1 P.IVA e CF n.02923150425:
 - Stato finale dei lavori per i lavori eseguiti a tutto il 10.03.2023 (ordinario)
 - Stato finale dei lavori per i lavori eseguiti a tutto il 10.03.2023 (straordinario ai sensi della L.91/22)
 - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
2. di dare atto che il quadro economico conclusivo dell'opera, compresa la maggiore somma calcolata ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito nelle L.91/2022, risulta il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
TOTALE dei lavori a base d'asta compresi gli OOSS (SAL ordinari)		Euro	277.096,05
Somme a disposizione dell'amministrazione per:			
IVA 10% sui lavori	Euro	27.709,60	
Imprevisti , arrotondamenti e allacci	Euro	122,00	
Importo individuato ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016	Euro	6.200,00	
Incarichi professionali	Euro	16.169,09	
DL.50/2022 quota conguaglio (SAL straordinari)	Euro	14.650,80	
IVA 10% su quota conguaglio (SAL straordinari)	Euro	1.465,08	
Sommano		Euro	66.316,57
Economie sui lavori		Euro	27.961,48
Economie su somme a disposizione		Euro	8.625,90
TOTALE		Euro	380.000,00

3. di dare atto che risultano Euro 27.961,48 di economie sulle lavorazioni oltre ad Euro 2.796,14 per IVA, oltre le economie sulle somme a disposizione per Euro 5.829,74 per un totale di Euro 8.625,90 per un totale generale di Euro 36.587,38;

4. di prendere atto, altresì, che la precitata economia di Euro 36.587,38 verrà utilizzata per liquidare i SAL straordinari ai sensi dell'art. 26 c.6 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito nelle L.91/2022, previa nulla osta degli enti erogatori del finanziamento;
5. di dare atto che si provvederà a liquidare il credito residuo all'impresa, pari a € 1.346,46 al netto dell'IVA al 10% (pari a € 134,64) per un totale di € 1.481,10 dopo presentazione regolare fattura, con separato atto dello scrivente;
6. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria per opportuna presa d'atto;
7. di dare atto che la documentazione relativa ai SAL straordinari ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito nelle L.91/2022 sono stati approvati con separati atti;
8. di aver accertato la compatibilità del pagamento delle spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) della Legge n. 102/2009;
9. di dare atto che è stato sottoscritto dalla ditta in parola l'apposito modello predisposto da questa Amministrazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, agli atti;
10. di dare atto che il CIG inerente al presente provvedimento risulta individuato come indicato in premessa;
11. di dare atto che il CUP inerente al presente provvedimento risulta individuato come indicato in premessa;
12. di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Portoferraio, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto;
13. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto.

Determinazione N. 476 del 06/10/2023

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BATTERIA, CAMMINAMENTI ED ACCESSI ALLE FORTIFICAZIONI DELLA PIAZZAFORTE DI PORTOFERRAIO UBICATI TRA LA MURAGLIA DEL FORTE STELLA E LA RESIDENZA NAPOLEONICA. APPROVAZIONE CRE E STATO FINALE - IMPRESA CO.PRO.LA. – EDIL.ART.

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 05/10/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Coltelli Elisabetta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Determinazione Dirigenziale N. **476** del **06/10/2023**

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **06/10/2023** al n. **992** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **21/10/2023** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, li 06/10/2023

IL MESSO COMUNALE
Arch. Carlo Tamberi