



Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

*Area 3 - Servizi tecnici e al
territorio*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Area 3 - Servizi tecnici e al territorio

N. 240 del 23/04/2024

OGGETTO: VARIANTE CON VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DELL'INTERVENTO INERENTE ALLE "PITTURE MURALI - AFFRESCHI" FACENTI PARTE DEL PROGETTO RELATIVO AL RESTAURO DELLE PARTI INTERNE, AL RITROVAMENTO DEGLI AFFRESCHI E AL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL TEATRO DEI VIGILANTI – RENATO CIONI AFFERENTE AL PNRR M5C3 - 1.1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: F91F22000010006

IL DIRIGENTE AREA 3[^]
Arch. Carlo Tamberi

a cura della Ragioneria

Esecutivo il

OGGETTO: VARIANTE CON VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DELL'INTERVENTO INERENTE ALLE "PITTURE MURALI - AFFRESCHI" FACENTI PARTE DEL PROGETTO RELATIVO AL RESTAURO DELLE PARTI INTERNE, AL RITROVAMENTO DEGLI AFFRESCHI E AL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL TEATRO DEI VIGILANTI – RENATO CIONI AFFERENTE AL PNRR M5C3 - 1.1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.

IL DIRIGENTE AREA 3^

Richiamato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

Considerato che il Comune di Portoferraio ha partecipato all'avviso suddetto con il progetto relativo al restauro delle parti interne, al ritrovamento degli affreschi e al rifacimento della pavimentazione esterna del Teatro dei Vigilanti – Renato Cioni - CUP: F91F22000010006;

Dato atto che con il Decreto del Direttore Generale n. 440 del 09/12/2022 dell'Agenzia della Coesione Territoriale recante la graduatoria finale delle domande "ammesse e idonee" è stato ammesso a finanziamento il progetto di cui trattasi per € 1.200.000,00;

Considerato, inoltre, che è stato concesso l'ulteriore importo di € 120.000,00 erogato dal FOI "*Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 Ex legge n. 197 del 29 dicembre 2022 – art. 1 commi 369-379 - Elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione*" con Decreto 124 del 13/03/2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale Affari Economici, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, per cui l'importo complessivo finanziato relativo al progetto in parola risulta essere pari a € 1.320.000,00;

Dato atto che tale importo è stato impegnato al capitolo 20501221 del bilancio 2022-224 approvato (imp. n. 313/2023, imp. n. 761/2023 e imp. n. 798/223);

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale Area 3 n. 193 del 07/04/2023 con la quale si approvava il progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi;
- la determinazione dirigenziale Area 3 n. 243 del 09/05/2023 con la quale si procedeva all'affidamento dei lavori di restauro del progetto di cui trattasi all'operatore economico Impresa CELLINI S.R.L., con sede in Via di Colleramole n. 11 Impruneta (FI) 50023 – C.F. e P.I.00394740484 per l'importo imponibile di € 697.915,494;
- la determinazione dirigenziale Area 3 n. 264 del 22/05/2023 con la quale si procedeva all'affidamento dell'incarico per l'esecuzione delle attività di restauro delle pitture murali – affreschi relative al progetto di cui trattasi all'operatore economico Impresa CELLINI S.R.L., con sede in Via di Colleramole n. 11 Impruneta (FI) 50023 – C.F. e P.I.00394740484 per l'importo imponibile di € 98.083,85;
- la determinazione dirigenziale Area 3 n. 286 del 03/06/2023 con la quale si procedeva all'affidamento del contratto di fornitura e posa in opera della tappezzeria e degli arredi per il progetto di cui trattasi all'operatore economico POLTRONA FRAU SPA, P. IVA. 05079060017, Indirizzo postale: Via Sandro Pertini, 22, Tolentino (MC), 62029 per l'importo imponibile di € 200.332,67;

- la determinazione dirigenziale Area 3 n. 418 del 23/08/2023 con la quale si prendeva atto di una rimodulazione del quadro economico del progetto stesso, che non comportava aumento di entrata o diminuzione di uscita;

Considerato che con determinazione dirigenziale Area 3 n. 452 del 18/09/2023 si procedeva a rimodulare il quadro economico del progetto, diminuendo l'accertamento e l'impegno inizialmente presi di € 1.320.000,00 dell'importo di € 20.809,95 in quanto gli arredi e la tappezzeria del teatro, pur risultando parte integrante e sostanziale dell'opera, risultano essere esclusi dal FOI, per cui l'importo finale del progetto risulta essere pari a € 1.299.190,05;

Richiamata la determinazione dirigenziale Area 3 n. 37 del 25/01/2024 con la quale si approva in linea tecnica la perizia di variante in corso d'opera del progetto, redatta ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) e dell'art. 149, co. 2 del D.Lgs.50/2016, che interessa sia la parte delle opere edili che delle pitture murali;

Dato atto che con la precitata determina n. 37/2024 il quadro economico dell'opera veniva rimodulato come sotto riportato:

Importo dei lavori ribassati "Opere edili"		Euro	728.768,70
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta "Opere edili"		Euro	49.831,16
Totale importo dei lavori		Euro	778.599,86
Somme a disposizione dell'amministrazione per:		Euro	
Totale lavori con sicurezza a base di gara "Affreschi" ribassati			100.179,34
Fornitura "Tappezzeria - arredi" ribassati			200.332,67
IVA 10% - "Opere edili"			77.859,99
IVA 10% - "Affreschi"			10.017,93
IVA 22% - "Tappezzeria Arredi"			44.073,19
Incarichi esterni "opere edili"			33.811,51
Incarichi esterni "Tappezzeria arredi"			3.904,00
Art.113 D.Lgs.50/16 "Opere edili"			17.597,28
Art.113 D.Lgs.50/16 "Affreschi"			2.175,67
Art.113 D.Lgs.50/16 "Tappezzeria Arredi"			4.195,45
Ribasso d'asta lavori			7.928,28

Ribasso d'asta tappezzeria		11.516,51		
Ribasso d'asta affreschi		6.998,37		
	Sommano		Euro	520.590,19
	TOTALE		Euro	1.299.190,05

Dato atto che a seguito di quanto sopra indicato gli importi da impegnare ulteriormente a favore della ditta aggiudicataria Impresa CELLINI S.R.L., con sede in Via di Colleramole n. 11 Impruneta (FI) 50023 – C.F. e P.I.00394740484 per le lavorazioni inerenti alla variante approvata con determina n. 37/2024 risultano i seguenti:

- € 88.752,80 (di cui € 80.684,36 imponibile e € 8.068,44 IVA al 10%) per le lavorazioni inerenti ai lavori edili;
- € 2.305,04 (di cui € 2.095,49 imponibile e € 209,55 IVA al 10%) per le lavorazioni inerenti alle pitture murali - affreschi;

Considerato, inoltre, che nella precitata determina n. 37/2024 è indicato che tali importi saranno impegnati successivamente all'approvazione della perizia di variante e di utilizzo del ribasso d'asta da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, inviata al Ministero in data 26/01/2024;

Dato atto che, come indicato nell'allegata relazione, ad oggi non risulta ancora pervenuta a questo Ente la comunicazione di risposta al sopracitato invio del 26/01/2024 relativo all'approvazione della perizia di variante e di utilizzo del ribasso d'asta da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e considerata l'urgenza di completare altre lavorazioni correlate (tappezzeria) previsti dal progetto nel suo complesso e di conseguenza una corretta logistica di cantiere;

Ritenuto, pertanto, con la presente variata distribuzione di spesa, di attuare una piccola riduzione delle lavorazioni relative alle pitture murali previste nella suddetta determina dirigenziale n. 37/2024 al fine di non mutare l'importo del precitato appalto di cui alla determina dirigenziale n. 264 del 22/05/2023, con la quale vengono affidati i lavori delle pitture murali – affreschi;

Considerato altresì che, come precisato nelle “Indicazioni relative alle variazioni delle proposte progettuali” di cui al sopracitato “*Avviso pubblico per la presentazione di Proposte d'intervento per servizi e infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5” Inclusion e Coesione*” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “*Interventi speciali per la coesione territoriale*”- Investimento 1: “*Strategia nazionale per le aree interne - linea di intervento 1.1.1. “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall'unione europea – NextGenerationEU*”, la variata distribuzione di spesa a saldi invariati e quindi priva di utilizzo del ribasso d'asta consente la sola comunicazione e pertanto non necessita di specifica autorizzazione dell'Agenzia, consentendo pertanto l'immediata attuazione, in questo caso, delle prescrizioni date dall'alta sorveglianza della Soprintendenza e consentendo nel contempo non solo una celere gestione della logistica di cantiere, ma anche e soprattutto il prosieguo dei lavori relativamente alle zone interessate dalle precitate lavorazioni;

Ritenuto pertanto di procedere ad approvare una variante inerente alla variata distribuzione di spesa riguardante le lavorazioni delle pitture murali – affreschi, per quanto indicato nella relazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la perizia di variante redatta dal progettista Arch. Elisabetta Coltelli, iscritta all'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Livorno al n. 191, dipendente comunale, ai sensi dell'art.106, c.1 lett. c) e dell'art.149, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e allegata al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale, la quale prevede una variata distribuzione di spesa degli interventi inerenti alle pitture murali - affreschi, pur senza variare l'importo totale dell'intero progetto, né voci e importi relativi ai nuovi prezzi;

Preso atto che la variata distribuzione di spesa al contratto di appalto, allegata al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale, è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Quadro di raffronto;
- Atto di sottomissione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

Importo dei lavori ribassati "Opere edili"		Euro	728.768,70
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta "Opere edili"		Euro	49.831,16
Totale importo dei lavori		Euro	778.599,86
Somme a disposizione dell'amministrazione per:		Euro	
Totale lavori con sicurezza a base di gara "Affreschi" ribassati	98.082,02		
Fornitura "Tappezzeria - arredi" ribassati	200.332,67		
IVA 10% - "Opere edili"	77.859,99		
IVA 10% - "Affreschi"	9.808,20		
IVA 22% - "Tappezzeria Arredi"	44.073,19		
Incarichi esterni "opere edili"	33.811,51		
Incarichi esterni "Tappezzeria arredi"	3.904,00		
Art.113 D.Lgs.50/16 "Opere edili"	17.597,28		
Art.113 D.Lgs.50/16 "Affreschi"	2.105,51		
Art.113 D.Lgs.50/16 "Tappezzeria Arredi"	4.195,45		

Ribasso d'asta lavori		7.928,28		
Ribasso d'asta tappezzeria		11.516,51		
Ribasso d'asta affreschi		8.395,40		
Imprevisti e arrotondamenti		980,18		
	Sommano		Euro	520.590,19
	TOTALE		Euro	1.299.190,05

Dato atto che l'intero importo dell'intervento, pari a € 1.299.190,05 è stato impegnato al capitolo 20501221 del bilancio 2022-224, approvato, sui seguenti impegni:

- imp. n. 313/2023 per € 14.219,10
- imp. n. 761/2023 per € 1.903,20
- imp. n. 798/223 per € 1.283.067,75;

Considerato che la variata distribuzione di spesa da approvare con il presente atto non comporta alcun impegno aggiuntivo, per cui la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile;

Visti:

- il CUP del progetto: F91F22000010006;
- il CIG relativo all'intervento di restauro delle pitture murali: 98270122D8;
- il DURC dell'impresa, allegato al presente atto;

Visti inoltre:

- il Decreto Sindacale n. 19653 del 07/09/2020 con il quale è stato affidato l'incarico di Dirigente Area 3 all'Arch. Carlo Tamperi;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 recante disposizioni in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il D.Lgs.118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo alla disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria;
- il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell'ordinamento finanziario e contabile come anch'esso novellato dal D.Lgs. 126 citato;
- la Deliberazione di C.C. n. 35 del 14/09/2022, recante ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024. Approvazione";
- la Deliberazione di C.C. n. 36 del 14/09/2022, recante ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e relativi allegati";
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2015,
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", entrata in vigore il 7/09/2010;

Considerato che, per la mancata approvazione del bilancio di previsione 2024 - 2026 entro il 15/03/2024, si configura la fattispecie di cui all'art.163, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm. "Gestione provvisoria";

Dato atto che al comma 2 dell'art.163 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm. è previsto che: "Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.";

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Dato atto che le nuove previsioni si applicano per le procedure avviate dal 1° luglio del 2023, ovvero dalla data di efficacia del nuovo Codice e dall'abrogazione del Codice del 2016;

Richiamato, inoltre, l'articolo 225 del citato D.lgs. 36/2023 il quale, al comma 8, stabilisce che *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*;

Dato atto, pertanto, che per quanto sopra esplicitato al presente atto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di procedura avviata precedentemente al 1 luglio 2023;

Visto l'art. 6-bis della L. 241/4990 e ss. mm. ii. e dato atto di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento;

Dato atto che il parere tecnico del Responsabile del Procedimento debba intendersi formalmente espresso con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto:

1. di approvare la variante con variata distribuzione di spesa dell'intervento inerente alle "pitture murali - affreschi" facenti parte del progetto di restauro delle parti interne, al ritrovamento degli affreschi e al rifacimento della pavimentazione esterna del Teatro dei Vigilianti – Renato Cioni redatta dal progettista Arch. Elisabetta Coltelli, iscritta all'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Livorno al n. 191,

dipendente comunale, ai sensi dell'art.106, c.1 lett. c) e dell'art.149, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
 - Computo metrico estimativo;
 - Elenco prezzi unitari;
 - Quadro di raffronto;
 - Atto di sottomissione;
2. di dare atto che la variante con variata distribuzione di spesa di cui trattasi è determinata, come indicato nell'allegata relazione, dal fatto che, ad oggi, non risulta ancora pervenuta a questo Ente la comunicazione di risposta alla nota inviata in data 26/01/2024 all' dell'Agenzia per la Coesione Territoriale relativa all'approvazione della perizia di variante e di utilizzo del ribasso d'asta e pertanto, data l'urgenza di completare altre lavorazioni correlate (tappezzeria) previste dal progetto nel suo complesso e di conseguenza una corretta logistica di cantiere, con la presente variata distribuzione di spesa si attua una riduzione delle lavorazioni relative alle pitture murali previste nella suddetta determina dirigenziale n. 37/2024 al fine di non mutare l'importo del precitato appalto di cui alla determina dirigenziale n. 264 del 22/05/2023, con la quale vengono affidati i lavori delle pitture murali – affreschi;
 3. di dare atto che il CUP relativo al progetto di cui trattasi è F91F22000010006;
 4. di dare atto che il CIG relativo all'intervento di restauro delle pitture murali è: 98270122D8;
 5. di dare atto che variante con variata distribuzione di spesa di cui trattasi è relativo all'intervento di “pitture murali – affreschi” facenti parte del progetto di restauro delle parti interne, al ritrovamento degli affreschi e al rifacimento della pavimentazione esterna del Teatro dei Vigilanti – Renato Cioni afferente al Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) - Missione n. 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
 6. di dare atto che la variante prevede una variata distribuzione di spesa relativamente alla voce “pitture murali - affreschi” e i relativi importi inerenti agli incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113 D.Lgs.50/16, pur senza variare l'importo totale dell'intero progetto;
 7. di procedere, per quanto in premessa esplicitato, a rimodulare il quadro economico secondo il seguente schema:

Importo dei lavori ribassati “Opere edili”	Euro	728.768,70
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta “Opere edili”	Euro	49.831,16
Totale importo dei lavori	Euro	778.599,86
Somme a disposizione dell'amministrazione per:	Euro	
Totale lavori con sicurezza a base di		98.082,02

gara “ Affreschi” ribassati				
Fornitura “Tappezzeria - arredi” ribassati		200.332,67		
IVA 10% - “Opere edili”		77.859,99		
IVA 10% - “Affreschi”		9.808,20		
IVA 22% - “Tappezzeria Arredi”		44.073,19		
Incarichi esterni “opere edili”		33.811,51		
Incarichi esterni “ Tappezzeria arredi”		3.904,00		
Art.113 D.Lgs.50/16 “Opere edili”		17.597,28		
Art.113 D.Lgs.50/16 “ Affreschi”		2.105,51		
Art.113 D.Lgs.50/16 “ Tappezzeria Arredi”		4.195,45		
Ribasso d’asta lavori		7.928,28		
Ribasso d’asta tappezzeria		11.516,51		
Ribasso d’asta affreschi		8.395,40		
Imprevisti e arrotondamenti		980,18		
	Sommano		Euro	520.590,19
	TOTALE		Euro	1.299.190,05

8. di approvare il sopra riportato quadro economico con la variata distribuzione di spesa relativa all’intervento di “pitture murali – affreschi”;
9. di dare atto che la variata distribuzione di spesa da approvare con il presente atto non comporta impegni aggiuntivi, per cui la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile;
10. di dare atto che, come precisato nelle “Indicazioni relative alle variazioni delle proposte progettuali” di cui all’*“Avviso pubblico per la presentazione di Proposte d’intervento per servizi e infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5” Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale”- Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - linea di intervento 1.1.1. “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’unione europea – NextGenerationEU”*, la variata distribuzione di spesa a saldi invariati e quindi priva di utilizzo del ribasso d’asta consente la sola comunicazione e pertanto non necessita di specifica autorizzazione dell’Agenzia per la Coesione, consentendo pertanto l’immediata attuazione, in questo caso, delle

prescrizioni date dall'alta sorveglianza della Soprintendenza e consentendo nel contempo non solo una celere gestione della logistica di cantiere, ma anche e soprattutto il prosieguo dei lavori relativamente alle zone interessate dalle precitate lavorazioni;

11. di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Portoferraio, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto;
12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto.

Determinazione N. 240 del 23/04/2024

OGGETTO: VARIANTE CON VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DELL'INTERVENTO INERENTE ALLE "PITTURE MURALI - AFFRESCHI" FACENTI PARTE DEL PROGETTO RELATIVO AL RESTAURO DELLE PARTI INTERNE, AL RITROVAMENTO DEGLI AFFRESCHI E AL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL TEATRO DEI VIGILANTI – RENATO CIONI AFFERENTE AL PNRR M5C3 - 1.1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 23/04/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Coltelli Elisabetta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Determinazione Dirigenziale N. **240** del **23/04/2024**

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **23/04/2024** al n. **446** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **08/05/2024** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, li 23/04/2024

IL MESSO COMUNALE
Arch. Carlo Tamberi